



# **BILAN DU CONTRAT POUR LA RÉUSSITE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE POUR LA PÉRIODE 2021-2025**

**Pour le territoire de la  
Communauté de Communes du  
Pays de Valois (CCPV)**

Initialement signé le 15 décembre 2021, pour la durée du mandat municipal 2020-2026, le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) était le nouveau cadre contractuel entre l'Etat et les Collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs locaux (entreprises, associations, habitants).

Il poursuivait trois objectifs :

- Accompagner la relance dans les territoires en faveur de la transition écologique (axe transversal du CRTE, il s'agit en effet d'accompagner des actions les plus vertueuses possibles) mais aussi en faveur de la cohésion territoriale ;
- Accompagner la création et/ou le renforcement de projets de territoires ;
- Unifier et simplifier l'ensemble des dispositifs existants. Les CRTE viennent remplacer et regrouper les nombreux contrats existants (ville, transition écologique) et notamment le contrat de ruralité arrivé à échéance le 31 décembre 2020.

En 2023, une actualisation des CRTE a été initiée pour améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux. Cette actualisation a conduit à les rebaptiser « Contrats pour la Réussite de la Transition Écologique ». Les CRTE sont désormais le cadre privilégié de dialogue entre l'État et les collectivités, devenant « l'outil de mise en œuvre au niveau le plus fin de la planification écologique dans un cadre d'engagement pluriannuel de l'État » (Circulaire 6420/SG du 29 septembre 2023).

Le CRTE est amendé chaque année afin d'inclure de nouveaux projets pour tenir compte d'évènements survenant sur le territoire.

Les crédits mobilisables sont ceux de :

- La DSIL (Dotation de Soutien à l'investissement Local) ;
- La DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) ;
- Et du FNADT (Fonds national d'aménagement et de développement du territoire).  
C'est aussi un des leviers pour mobiliser de nombreuses sources de financement dont les crédits du « Fonds vert ».

La Communauté de Communes s'est appuyée sur le Plan Climat Air Energie Territorial voté fin février 2021 comme socle à l'élaboration du contrat qui regroupait déjà de nombreux projets pour constituer une première base de recensement. Cette feuille de route a permis à la collectivité de définir trois axes stratégiques :

### **Axe 1 : Améliorer les mobilités**

➔ Orientations thématiques : planifier les mobilités, décarboner les mobilités, favoriser l'intermodalité, mobilités touristiques.

### **Axe 2 : Accompagner le territoire dans sa transition écologique et énergétique**

➔ Orientations thématiques : Diminuer les consommations d'énergie, produire des énergies renouvelables, traiter les déchets/développer l'économie circulaire, encourager une transition agricole et une alimentation locale, préserver la biodiversité, rechercher une sobriété foncière, protéger la ressource en eau et améliorer l'assainissement, surveiller la qualité de l'air.

### **Axe 3 : Renforcer la cohésion sociale et territoriale de la CCPV**

➔ Orientations thématiques : Développer les services dans les territoires ruraux, enseignement et formation, services numériques, culture, tourisme, santé.

Plusieurs réunions ont été organisées dans le cadre du suivi du contrat :

- 24 septembre 2021 : Première réunion du Comité de pilotage ;
- 29 novembre 2021 : Comité technique ;
- 6 décembre 2022 : Réunion annuelle du Comité de pilotage ;
- 11 décembre 2023 : Réunion annuelle du Comité de pilotage ;
- 5 décembre 2024 : Réunion annuelle du Comité de pilotage

## **Actualisation et évolution des CRTE**

Afin d'accélérer la transition écologique du pays, le Président de la République a annoncé le 25 septembre 2023 l'engagement d'une démarche de planification écologique. Pour atteindre, à l'horizon 2030 les objectifs de décarbonation, de préservation et de restauration de la biodiversité, de gestion durable des ressources et d'adaptation au changement climatique, la mobilisation coordonnée de l'État, des collectivités territoriales, déjà actives en la matière, du monde économique et de la société civile est nécessaire.

Conformément à la circulaire de la Première ministre du 29 septembre 2023 relative à la mise en œuvre de la territorialisation de la planification écologique, la conférence des parties (COP) du Département de l'Oise, après une phase de diagnostic et de débat, a établi en date du 17 septembre 2024 une feuille de route présentant une série de leviers concrets et des engagements d'actions et de projets à mener dans les territoires.

Les contrats de relance et de transition écologique, évoluent en « contrats pour la réussite de la transition écologique » pour enrichir le partenariat local, poursuivre et accélérer la mise en œuvre des actions du projet de territoire à l'échelle du bassin de vie en renforçant les ambitions écologiques selon les orientations des COP régionales et les déclinaisons départementales.

Dans ce contexte, un avenant ayant pour objet d'actualiser le CRTE du Pays de Valois pour les années 2024 à 2026 a donc été signé le 26 mai 2025.

## Nombre d'actions inscrites au CRTE pour la période 2021-2025 : 168

 CCPV : 93

 Communes : 75

## Nombre d'actions achevées pour la période 2021-2025 : 45

 CCPV : 16

- **FA n°1 : Elaboration d'un plan de mobilité simplifié et de sa déclinaison en schéma directeur des mobilités actives**  
Montant HT du projet : 89 905 €. Date de réalisation : 2022.  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Nombre d'actions définies : 18 actions PDMS  
Nombre de kilomètres d'itinéraires réalisés : le SDMA a été approuvé par le Conseil Communautaire du 04 juillet 2024 et le PDMS a été approuvé par le Conseil Communautaire du 12 décembre 2024. Aucun itinéraire est réalisé à ce jour.
- **FA n°24 : Requalification des Zones d'Activités Economiques Intercommunales (ZAEI) : Reprise d'une noue défectueuse et d'un bassin d'infiltration dans la zone d'activité économique de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN.**  
Montant HT du projet : 42 470 €. Date de réalisation : 2022.  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Surface approximative de la noue : 390 m<sup>2</sup>  
Surface approximative du bassin : 640 m<sup>2</sup>  
Plantations : arbustes 100% de Corylus avellana.
- **FA n° 24 : Requalification des Zones d'Activités Economiques Intercommunales (ZAEI) : Etude et requalification de la voirie rue Gustave EIFFEL, Zone Industrielle de Crépy-en-Valois - Phases 1 et 2.**  
Montant HT du projet : 448 645 € pour la phase 1 et 547 565 € pour la phase 2.  
Date de réalisation : 2023.  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : 1100 m<sup>2</sup> de trames végétales et 520 ml de voirie requalifiée au total phases 1 et 2.  
Création d'une noue, création d'une voie cyclable, changement de l'éclairage public basse consommation, plantations d'arbres.
- **FA n° 29 : Diagnostic 16 forages**  
Montant HT du projet : 279 450 €. Date de réalisation : 2024  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Date de présentation des conclusions au COPIL : 17 juin 2025.
- **FA n° 34 : Travaux de reméandrage de la Grivette à Thury-en-Valois - TRANCHE 1(tranche ferme du marché)**  
Montant HT du projet : 141 076,50 €. Date de réalisation : 2025  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Suivi des indicateurs réglementaires exigés par l'Agence de l'Eau en matière d'analyse physico-chimique et biologique du cours d'eau sur plusieurs années.
- **FA n°37: Interconnexion des réseaux d'eau potable - Tranche 1 : Interconnexion Lévignen/Gondreville**  
Montant HT du projet : 390 211,70 €.  
Date de réalisation : 2023.  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Linéaire de réseaux créés : 1100 ml

- **FA n° 37 : Interconnexion des réseaux d'eau potable - Installation d'un surpresseur au réservoir de Lévignen**  
 Montant HT du projet : 62 000 €.  
 Date de réalisation : 2025.  
 Indicateurs d'évaluation /de résultats : Pression de service sur méthaniseur :  
 Débit de remplissage du réservoir de Gondreville :  
 En attente d'une année complète pour renseigner les indicateurs.
- **FA n° 38 : Interconnexion des réseaux d'eau potable - Tranche 1 : Interconnexion entre Nanteuil-le-Haudouin et Silly le Long**  
 Montant HT du projet : 763 980 €.  
 Date de réalisation : 2023-2025.  
 Indicateurs d'évaluation /de résultats : Linéaire de réseaux créés : 3100 ml.
- **FA n° 42 : Travaux de renforcement de réseaux d'eau potable : Commune d'Eve (Tranche ferme + tranche optionnelle)**  
 Montant HT du projet : 135 974,06 € pour la tranche ferme et 138 549,29 € pour la tranche optionnelle.  
 Date de réalisation : 2023.  
 Indicateurs d'évaluation /de résultats : Linéaire de réseaux d'eau potable renforcés : TF : 280 ml ; TO 160 ml = 440 ml  
 Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution : 11 %
- **FA n° 42 : Travaux de renforcement de réseaux d'eau potable : NANTEUIL LE HAUDOUIN (Rue de Crépy)**  
 Montant HT du projet : 235 648 €.  
 Date de réalisation : 2024  
 Indicateurs d'évaluation /de résultats : Linéaire de réseaux d'eau potable renforcés : 560 ml  
 Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution : 2,55 %
- **FA n° 42 : Travaux de renforcement de réseaux d'eau potable : CREPY-EN-VALOIS (Rue Hypolite Clair)**  
 Montant HT du projet : 192 590 €.  
 Date de réalisation : 2024  
 Indicateurs d'évaluation /de résultats : Linéaire de réseaux d'eau potable renforcés : 290 ml  
 Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution : 0,37 %
- **FA n° 42 : Travaux de renforcement de réseaux d'eau potable : GONDREVILLE (chemin de la Houatte)**  
 Montant HT du projet : 279 982 €.  
 Date de réalisation : 2024  
 Indicateurs d'évaluation /de résultats : Linéaire de réseaux d'eau potable renforcés : 500 ml  
 Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution : 25,85 %
- **FA n° 42 : Travaux de renforcement de réseau d'eau potable : Rue du Valois à Lévignen**  
 Montant HT du projet : 38 880 €.  
 Date de réalisation : 2025  
 Indicateurs d'évaluation /de résultats : Linéaire de réseaux d'eau potable renforcés : 130 ml  
 Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution : 1,6%
- **FA n° 46 : Mise en place d'un Van Numérique Itinérant du Valois**  
 Montant HT du projet : 116 393 €  
 Date de réalisation : 2021 pour la mise en place du service mais opération toujours en cours.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : Nombre de communes accueillantes au 30.06.23 : 24 au 30.06.24: 48 au 30.06.25 : 56

Nombre de personnes accompagnées au 30.06.23 : 159 usagers au 30.06.24 : 248 usagers et au 30.06.25 : 320 usagers.

- **FA n° 53 : Renforcer l'offre d'activités touristiques du territoire par la structuration d'une offre en tourisme d'itinérance**

Montant HT du projet : 16 132,18 €

Date de réalisation : 2023-2025

Indicateurs d'évaluation /de résultats : Nombre de locations de vélos réalisées par an :

- 2023 : 35 locations de vélos à partir du 17 juillet 2023 (démarrage du service).

- 2024 : 31 locations de vélos + une mise à disposition de tous les vélos pour l'événement Mai à vélos.

- 2025 : 42 locations de vélos au 12 septembre 2025.

- **FA n° 56 : Mise en place d'un Van touristique itinérant du Valois historique**

Montant HT du projet : 33 000 €

Date de réalisation : 2023 pour la mise en place du service mais opération toujours en cours.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : Nombre de visiteurs renseignés / Nombre de nuitées /Nombre d'événements couverts sur les trois Communautés de Communes.

En attente d'une année complète compte-tenu que le VAN a été livré en 2025

### **Communes : 29**

- **FA n° 1: SYRPI : Création d'un complexe scolaire pour le R.P.I Autheuil-en-Valois, Boursonne, Cuvergnon, Ivors, La Villeneuve-sous-Thury.**

Montant HT du projet : 3 910 984 €. Date de réalisation 2019-2023.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : Capacité d'accueil : 150 élèves.

Surface : 1300 m<sup>2</sup> couverts sur un terrain de 5000 m<sup>2</sup>

- **FA n° 2 : SIRS de Bouillancy/Réez-Fosse-Martin/Villers-Saint-Genest : Construction d'un groupe scolaire à Villers-Saint-Genest.**

Montant HT du projet : 3 192 293 €. Date de réalisation 2020-2023.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : Capacité d'accueil : 120 élèves.

Surface : 747 m<sup>2</sup> créés et 144 m<sup>2</sup> rénovés.

- **FA n° 3 : Bonneuil-en-Valois : Création d'un préau et d'une salle informatique à l'école La Forgerette**

Montant HT du projet : 158 865 €. Date de réalisation 2023 – 2025.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : Surface nouvelle : 61,19 m<sup>2</sup> (préau).

Nombre annuel d'usagers grand public : à renseigner en 2026 compte-tenu que les travaux ont été achevé en mai 2025.

Nombre d'heures annuelles d'utilisation par l'école : à renseigner en 2026 compte-tenu que les travaux ont été achevé en mai 2025.

Nombre annuel de formations : à renseigner en 2026 compte-tenu que les travaux ont été achevé en mai 2025.

- **FA n° 5 : Le Plessis Belleville : Extension de la cantine du Centre**

Montant HT du projet : 337 805 €. Date de réalisation 2024-2025.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : Capacité d'accueil : 40 élèves

Surface nouvelle : 104 m<sup>2</sup>

- **FA n° 12 : Betz : Réhabilitation du 11 rue de la Libération en vue de l'ouverture d'une boulangerie**

Montant HT du projet : 1 086 945,16 €. Date de réalisation 2025.

Indicateurs d'évaluation /de résultats :

Nombre de logements créés : 2

Nombre et typologie des commerces installés : 1 boulangerie.

Niveau de performance énergétique atteint : Classe E (avant travaux) Classe C escomptée après travaux (en attente diagnostic).

- **FA n° 21 : SMIAEP d'Auger-Saint-Vincent : Renforcement du réseau d'eau potable - Tranche 1 : rue de Néry à Trumilly et rue Sainte Marie à Auger-Saint-Vincent.**  
Montant HT du projet : 187 753 €. Date de réalisation : 2021.  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Linéaire de réseaux d'eau potable renforcé : 575 ml.  
Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution : 0,62%.
- **FA n° 22 : Chèvreville : Pose de bordures et réparation des trottoirs afin d'améliorer l'évacuation des eaux pluviales et la sécurité routière - Tranche 2.**  
Montant HT du projet : 128 616,42 €. Date de réalisation : 2023.  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Linéaire réfection de voirie : 368 ml  
Typologie des aménagements : Bordures de type T2 classe U, caniveaux type CC10 et CS1 classe U, trottoirs en pavés autobloquants, revêtement de trottoir en enrobés à chaud BB/06.  
Satisfaction aux normes d'accessibilité handicapés.
- **FA n° 22 : Chèvreville : Pose de bordures et réparation des trottoirs afin d'améliorer l'évacuation des eaux pluviales et la sécurité routière - Tranche 3.**  
Montant HT du projet : 154 570 €. Date de réalisation : 2023.  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Linéaire réfection de voirie : 368 ml  
Typologie des aménagements : Bordures de type T2 classe U, caniveaux type CC10 et CS1 classe U, trottoirs en pavés autobloquants, revêtement de trottoir en enrobés à chaud BB/06.  
Satisfaction aux normes d'accessibilité handicapés.
- **FA n° 22 : Chèvreville : Pose de bordures et réparation des trottoirs afin d'améliorer l'évacuation des eaux pluviales et la sécurité routière - Tranche 4.**  
Montant HT du projet : 115 179,15 €. Date de réalisation : 2025.  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Linéaire réfection de voirie : 305 ml  
Typologie des aménagements : Bordures de type T2 classe U, caniveaux type CC10 et CS1 classe U, trottoirs en pavés autobloquants, revêtement de trottoir en enrobés à chaud BB/06.  
Satisfaction aux normes d'accessibilité handicapés.
- **FA n° 25 : SMIAEP d'AUGER-SAINT-VINCENT : Interconnexion entre le SMIAEP et Le Luat (par Beaurain)**  
Montant HT du projet : 296 459 €. Date de réalisation : 2024.  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Linéaire de réseaux créé : 1560 ml.
- **FA n° 26 : SMIAEP d'AUGER-SAINT-VINCENT : Renforcement de réseau d'eau potable rue Chantepie Glaignes**  
Montant HT du projet : 257 281 €. Date de réalisation : 2023.  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Linéaire de réseaux d'eau potable renforcé : 450 ml  
Pourcentage de réseaux de l'unité de distribution : 0,4%
- **FA n° 27 : LAGNY-LE-SEC : Programme voirie et assainissement 2023 - 2025 - Rue Choquière et rue d'Eve**  
Montant HT du projet : 2 619 953 €. Date de réalisation : 2023-2025  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Volume d'eau traité en moins par la station d'épuration :  
Pour une pluie de retour 10 ans : 1025 m<sup>3</sup> / 20 ans : 1275 m<sup>3</sup> / 30 ans : 1470 m<sup>3</sup>  
Volume d'eau capté dans le bassin de rétention : 10 ans : 1890 m<sup>3</sup> / 20 ans : 2400 m<sup>3</sup> / 30 ans : 2740 m<sup>3</sup>
- **FA n° 34 : Duvy : Rénovation et modernisation de l'éclairage public.**

Montant HT du projet 36 322 €. Date de réalisation : 2022.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : kW/h consommés par an : 2021 : 43 985 kW/h.

2022 : 33 522 kW/h.

2023 : 21 890 kW/h.

2024 : 22 115 kW/h.

- **FA n° 35 : Neufchelles : Rénovation énergétique de la salle des fêtes.**

Montant HT du projet : 16 796 €. Date de réalisation : 2022-2023.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : estimation à 1 200 kW/h de réduction annuelle.

- **FA n° 36 : SIVOS DUVY, ORMOY-VILLERS, ROUVILLE : Remplacement de la pompe à chaleur en réversible dans le bâtiment du périscolaire et de restauration à Ormoy-Villers.**

Montant HT du projet : 20 565 €. Date de réalisation : 2021.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : kW/h consommés par an : 2021 pas représentatif compte-tenu de la crise sanitaire lié au COVID-19.

2022 : 38 928 kW/h.

2023 : 33 462 kW/h.

2024 : 25 608 kW/h.

- **FA n° 37 : Rosoy-en-Multien : Remplacement de l'éclairage et des radiateurs électriques de la mairie.**

Montant HT du projet : 8 850 €. Date de réalisation : 2023.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : kW/h consommés par an :

2023 : 15 640 kW/h.

2024 : 15 421 kW/h.

- **FA n° 39 : Betz : Climatisation réversible à la mairie.**

Montant HT du projet : 24 889 €. Date de réalisation : 2022.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : kW/h consommés par an :

- du 24/06/2020 au 24/08/2021: 12 580 kW/h ;
- du 24/08/21 au 25/08/22: 12 987 kW/h ;
- du 25/08/22 au 01/09/23: 15 416 kW/h ;
- du 01/09/23 au 01/09/24: 14 716 kW/h ;
- du 01/09/24 au 01/03/25: 8 652 kW/h.

- **FA n° 40 : Betz : remplacement des menuiseries de la mairie.**

Montant HT du projet : 40 549 €. Date de réalisation : 2022.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : kW/h consommés par an :

- du 24/06/2020 au 24/08/2021: 12 580 kW/h ;
- du 24/08/21 au 25/08/22: 12 987 kW/h ;
- du 25/08/22 au 01/09/23: 15 416 kW/h ;
- du 01/09/23 au 01/09/24: 14 716 kW/h ;
- du 01/09/24 au 01/03/25: 8 652 kW/h.

- **FA n° 42 : Ognes : Isolation du préau de l'école**

Montant HT du projet : 60 589 €. Date de réalisation : Fin 2023.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : kW/h consommés par an :

- 2025 : En attente d'une année complète.

- **FA n° 46 : Boissy-Fresnoy : Rénovation énergétique de bâtiments communaux.**

Montant HT du projet : 11 478 €. Date de réalisation : 2023.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : kW/h consommés par an :

- 2022 : 127 070 kW/h ;

- 2023 : 93 566 kW/h ;
- 2024 : 13 811 kW/h.

- **FA n° 48 : Glaignes : Rénovation thermique de la salle des fêtes**

Montant HT du projet 195 214 : €. Date de réalisation : 2025.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : kW/h consommés par an :

- 2025 : En attente d'une année complète.

- **FA n° 49 : Sérty-Magneval : Rénovation énergétique de la salle du conseil.**

Montant HT du projet 106 831,68 €. Date de réalisation : 2024.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : kW/h consommés par an :

- 2023 : 1 300 kW/h
- 2024 : 1 548 kW/h
- 2025 : En attente d'une année complète.

- **FA n° 53 : Eve : Remplacement du système de chauffage de l'école.**

Montant HT du projet 9 555 €. Date de réalisation : 2022.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : kW/h consommés par an :

- 2021 : 6 864 kW/h
- 2022 : 7 861 kW/h
- 2023 : 2 735 kW/h
- 2024 : 4 600 kW/h
- 2025 : en attente d'une année complète.

- **FA n° 55 : Fresnoy-le-Luat : Rénovation de l'éclairage public.**

Montant HT du projet : 96 623,60 €. Date de réalisation : 2024.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : kW/h consommés par an :

- 2024 : 8 647 kW/h
- 2025 : En attente d'une année complète.

- **FA n° 57 : Vauciennes : Réhabilitation des locaux scolaires et périscolaires.**

Montant HT du projet : 22 547,46€. Date de réalisation : 2024.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : Volume annuel de fioul :

- 2021 : 10 399 litres
- 2022 : 9 684 litres
- 2023 : 13 873 litres
- 2024 : 13 703 litres

- **FA n° 61 : Le Plessis-Belleville : Changement de toiture pour les bâtiments des associations du 14 au 18 place de l'Eglise**

Montant HT du projet : 67 068,81 €. Date de réalisation 2023.

Indicateurs d'évaluation /de résultats : kW/h consommés par an :

- Electricité pour les 2 bâtiments
- 2022 : 6 621 kW/h
- 2023 : 7 730 kW/h
- 2024 : 4 076 kW/h
- Gaz pour les 2 bâtiments :
- 2022 : 12 943 kW/h
- 2023 : 13 570 kW/h
- 2024 : 3 093 kW/h

- **FA n° 66 : Lagny-le-Sec : Création d'une microferme maraîchère bio innovante.**  
Montant HT du projet : 1 051 524 €. Date de réalisation : 2023.  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Volume annuel de production : 37 tonnes d'avril 2024 au 31/12/2024.  
Volume de vente en direct au consommateur : 50% vendus sur place.
- **FA n° 70 : Neufchelles : Création d'un parking aux abords de l'église, avec borne électrique et aire de covoiturage.**  
Montant HT du projet : 40 00€. Date de réalisation : 2021-2022  
Indicateurs d'évaluation /de résultats : Nombre de places de covoiturage créées : 1 place de covoiturage.  
Pour l'année 2022 (mise en service 21.10.22) ⇒ Nombre de charges : 4  
Pour l'année 2023 ⇒ Nombre de charges : 42  
Pour l'année 2024 ⇒ Nombre de charges : 95

### **Nombre d'actions suspendues ou abandonnées pour la période 2021-2025 : 30**

 **CCPV : 17**

- **FA n°2 : Acquisition d'un véhicule GNV.**  
Montant prévisionnel du projet HT 30 000€. Abandon de la mise à disposition d'un véhicule GNV pour les services techniques. Achat de 2 véhicules électriques pour l'ensemble des services.
- **FA n°11 : Liaison de la voie verte CCRV à la CCPV (Palesne-Morienville)**  
Montant prévisionnel du projet HT : 300 000 €. Projet abandonné suite à la visite de l'ONF sur site et des travaux supplémentaires à réaliser qui engendre un coût trop élevé.
- **FA n°17 : Développement d'un parc photovoltaïque sur la friche de l'ancienne sucrerie de Vauciennes.**  
Montant prévisionnel du projet HT : 3 300 000 €. Projet suspendu pour le moment car les acquisitions foncières n'ont pu être réalisées.
- **FA n° 20 : Création de points de collecte de proximité pour emballages papiers et ordures ménagères.**  
Montant prévisionnel du projet HT : 35 000 €. Abandonné car faisabilité du projet difficile.
- **FA n° 23 : Développer l'identité « producteurs du Valois ».**  
Montant prévisionnel du projet HT : 20 000 €. Abandonné pour le moment.
- **FA n° 26 : Etude Trame noire**  
Montant prévisionnel du projet HT : 16 500 €. Abandonné compte-tenu de la réalisation d'une trame noire par le SE60 à l'échelle du Département. Lancement de l'étude fin 2025 pour une réalisation en 2026.
- **FA n° 32 : Accompagner les communes et les agriculteurs dans le déploiement de solutions de lutte contre les inondations par ruissellements et coulées de boues**  
Montant prévisionnel du projet HT : 5 600 000€. Projet suspendu pour le moment pour la partie travaux faute de moyens humains.
- **FA n° Etude préalable à la prise de compétence assainissement**  
Montant prévisionnel du projet HT : 150 000€. Projet suspendu pour le moment du fait que le transfert de compétence n'est plus obligatoire à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026 et que la collectivité ne souhaite donc pas prendre cette compétence.

- **FA n° 42 : Travaux de renforcement de réseaux d'eau potable : ORMOY LE DAVIEN (rue des Tilleuls)**  
Montant prévisionnel du projet HT : 123 600€. Abandonné du fait que d'autres travaux seront réalisés.
- **FA n° 42 : Travaux de renforcement de réseau d'eau potable : Desserte du hameau du Lonval à Bonneuil-en-Valois**  
Montant prévisionnel du projet HT : 209 952€. Abandonné du fait que d'autres travaux seront réalisés.
- **FA n° 42 : Travaux de renforcement de réseau d'eau potable : Rue du Stade à Vauciennes**  
Montant prévisionnel du projet HT : 17 496 €. Abandonné du fait que d'autres travaux seront réalisés.
- **FA n°44 : Mobilisation d'espaces de bureaux existants afin d'y accueillir des structures dédiées à la formation supérieure.**  
Montant prévisionnel du projet HT : 200 000 €. Abandonné car pas d'opportunité.
- **FA n°49 : Restauration de l'Abbaye du Lieu Restauré**  
Montant prévisionnel du projet HT : 2 170 000 €. Suspendu pour le moment. Dans l'attente de trouver un accord avec le propriétaire pour l'acquisition du site par la CCPV.
- **FA n°50 : Restauration du Prieuré Notre-Dame à Autheuil-en-Valois (couverture)**  
Montant prévisionnel du projet HT : 500 000 €. Suspendu pour le moment. Dans l'attente de trouver un accord avec le propriétaire.
- **FA n°54 : Création d'un parcours d'œuvres d'art et de slow tourisme entre les Communautés de Communes de Retz-en-Valois, des Lisières de l'Oise et du Pays de Valois.**  
Montant prévisionnel du projet HT : 34 000 €. Abandon du projet en raison de sa faisabilité.
- **FA n°55 : Valorisation du patrimoine des carrières de roches du Valois par la création d'un escape game immersif.**  
Montant prévisionnel du projet HT : 30 000 €. Abandon du projet en raison de sa faisabilité.
- **FA n°57 : Création d'un outil numérique d'information de l'offre locale de santé.**  
Montant prévisionnel du projet HT : 15 000 €. Carte interactive de l'offre de soins créée en interne par les services SIG, informatique et aide aux communes sans dépenses directes.

 **Communes : 13**


- **FA n°6 : Nanteuil-le-Haudouin : Construction d'un complexe sportif dédié à l'archerie à Nanteuil-le-Haudouin "Arcarena", susceptible d'accueillir des équipes dans la phase de préparation des JO Paris 2024.**  
Montant prévisionnel du projet HT : 3 333 334 €. Abandonné, l'équipe municipale a pris la décision d'abandonner ce projet, pour des raisons de planning et économiques.
- **FA n°7 : Crépy-en-Valois : Construction d'un ensemble vestiaires-sanitaires au stade Patrice Cauvin**  
Montant prévisionnel du projet HT : 782 710,43 €. Abandonné temporairement. Ce programme a été revu complètement pour l'année 2026 pour en réduire le coût.

**FA n°9 : Mareuil-sur-Ourcq : Construction d'un bâtiment faisant office de cantine scolaire et de centre intergénérationnel**


Montant prévisionnel du projet HT : 815 639 €. Abandonné, par manque de subventions.

- **FA n° 15 : Morienva : Création d'un lieu d'accueil aux touristes.**  
Montant prévisionnel HT du projet : 124 165 €. Abandonné car projet initié par le Maire sortant.
- **FA n° 16 : Morienva : Mise en valeur de l'Abbatiale par l'aménagement du jardin absidial.**  
Montant prévisionnel HT de 100 000 €. Abandonné car projet initié par le Maire sortant.
- **FA n° 17 : Bonneuil-en-Valois : Aménagement d'un cabinet médical lié au centre de santé du Valois.**  
Montant prévisionnel HT de 140 000 €. Annulé car plus d'actualité pour le moment.
- **FA n° 18 : Betz : Réhabilitation d'un local en vue d'y installer une boulangerie.**  
Montant prévisionnel HT du projet : 68 000 €. Projet modifié.
- **FA n°23 : Villers-Saint-Genest : Création d'un bassin de rétention des eaux pluviales.**  
Montant prévisionnel du projet : 200 000 €. Projet modifié.
- **FA n°24 : Villers-Saint-Genest : Création d'un bassin tour de ville.**  
Montant prévisionnel du projet : 200 000 €. Projet abandonné car suite à de nombreuses réunions de conciliation, la commune n'a pas pu obtenir l'emprise foncière de 757m<sup>2</sup> nécessaire à la réalisation de l'opération.
- **FA n° 50 : Nanteuil-le-Haudouin : Réhabilitation de l'ancienne maison de maître.**  
Montant prévisionnel HT du projet : 1 056 000 €. Abandon du projet pour le moment.
- **FA n° 64 : Lagny-le-Sec : Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune.**  
Montant prévisionnel HT du projet : 236 000 €. Projet qui ne relève plus de la compétence de la commune.
- **FA n° 68 : Mareuil-sur-Ourcq : Création d'un réseau de chauffage collectif.**  
Montant prévisionnel du projet : 1 700 000 €. Abandonné au profit d'autres projets comme la construction d'un bâtiment faisant office de cantine scolaire et de centre intergénérationnel et la réhabilitation énergétique de l'école élémentaire et de l'école maternelle.
- **FA n° 69 : Crépy-en-Valois : Installation d'une unité de production d'énergie solaire photovoltaïque en autoconsommation à la station d'épuration.**  
Montant prévisionnel HT du projet : 103 926 €. Projet suspendu pour le moment compte-tenu de la non-obtention des subventions notamment de l'Etat sur le photovoltaïque.


### Nombre d'actions reportées pour la période 2021-2025 : 42



### Nombre d'actions démarrées non achevées pour la période 2021-2025 : 43



### Nombre d'actions non démarrées pour la période 2021-2025 : 8



## Projets ayant obtenu des financements Etat pour la période 2021 à 2025

CCPV : 14 PROJETS POUR UN MONTANT TOTAL DE SUBVENTIONS DE 1 259 526,55 €

Au titre de la DETR : 7 projets pour un montant total de subventions de 944 729,49 €

### Requalification de zones d'activités économiques Intercommunales

Reprise d'une noue et bassin d'infiltration Nanteuil-le-Haudouin. (Subvention de 16 988 €)

Phase 1 - Rue Gustave Eiffel Crépy-en-Valois.  
(Subvention de 179 458 €)

Tranche 1 - Allée des Coquelicots Nanteuil-le-Haudouin  
(Subvention de 264 000 €)



### Requalification urbaine de friches dans le cadre du projet de quartier gare de Crépy-en-Valois pour la constitution d'une offre foncière dédiée à l'activité.

(Subvention de 264 000 €)



### Interconnexion et renforcement des réseaux d'eau potable.

Interconnexion des réseaux d'eau potable des communes de Lévignen, Gondreville et Ormoy-le-Davien - Tranche 1 :

Interconnexion Lévignen/Gondreville (Subvention de 26 339,29 €).  
Renforcement des réseaux d'eau potable - Eve (Subvention de 105 944,20 € pour les tranches ferme et optionnelle).

Travaux de renforcement de réseaux d'eau potable : Gondreville (chemin de la Houatte) (Subvention de 88 000 €)

**Au titre du FNADT : 4 projets pour un montant total des subventions de 160 602,06 €**

**Mise en place d'un Van numérique itinérant sur le Valois**  
(Subvention de 3 837 €)



**Mise en place d'un Van touristique itinérant du Valois historique**  
(Subvention de 23 898,60 €)



**Renforcer l'offre d'activités touristiques du territoire par la structuration d'une offre en tourisme d'itinérance**  
(Subvention de 8 066,09 €)

**Création d'un parc et parcours de sculptures contemporaines monumentales, d'architecture et de graffs en plein air**  
(Subvention de 124 800,37 €)



## **Autres, Agences/Fonds :3 projets pour un montant total des subventions de 154 195,00 €**

### **Mise en place d'un Van numérique itinérant sur le Valois**

(Subvention de 42 500 € pour le recrutement du Conseiller numérique par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires pour la vague 1 et 42 500 € pour la vague 2 et 6 881 € au titre du Fonds de Transformation Numérique des Territoires)



### **Etude de faisabilité pour la création d'une recyclerie**

(Subvention de 14 364 € de l'ADEME)



### **Elaboration d'un plan de mobilité simplifié et de sa déclinaison en schéma directeur des mobilités actives**

(Subvention de 47 950 € de l'ADEME)



**Au titre de la DETR : 26 projets pour un montant total de subventions de 2 273 916,85 €**

**Rénovation et modernisation de l'éclairage public**

(Duvy : Subvention de 14 528,08 €, Fresnoy-le-Luat : Subvention de 10 937,80 €, Rouville : Subvention de 49 332,94 €)



**Renforcement et interconnexion des réseaux d'eau potable**

(SMIAEP d'Auger-Saint-Vincent : 1 subvention de 71 800 €, 1 subvention de 80 000 € et une subvention de 23 992 €)



**Rénovation énergétique de bâtiments publics :  
salle des fêtes, mairie...**

(Betz : Subventions de 178 401 €, 22 934 € et 16 660 €  
Lévignen : Subvention de 11 854,55 €  
Neufchelles : Subvention de 6 718,55 €,  
SIVOS Duvy/ Ormoy-Villers/Rouville : Subvention de 8 226 €, Rosoy-en-Multien : Subvention de 3 540 €,  
Glaignes : Subvention de 87 649,81 €)





### **Construction de groupes scolaires**

((SYRPI Autheuil-en-Valois, Boursonne, Cuvergnon, Ivors La Villeneuve-sous-Thury : Subvention de 706 500 €  
SIRS de Bouillancy/Réez-Fosse-Martin/ Villers-Saint-Genest : Subvention de 420 000 €)

### **Isolation préau de l'école**

(Ognes : Subvention de 27 265,04 €)

### **Création d'un préau et d'une salle informatique à l'école La Forgerette**

(Bonneuil-en-Valois : Subvention de 67 500 €)

### **Extension de la cantine**

(Le Plessis-Belleville : Subvention de 72 000 €)

### **Réhabilitation des locaux scolaires et périscolaires**

(Vauciennes : Subvention de 9 462,93 €)

### **Programme de voirie et d'assainissement.**

(Lagny-le-Sec : Subvention de 97 500 € pour la rue d'Eve et 177 607,83 € pour la rue Choquière)

### **Pose de bordures et réparation des trottoirs afin d'améliorer l'évacuation des eaux pluviales et la sécurité routière.**

(Chèvreville : Subvention de 41 892 € pour la Tranche 2 et 23 143,83 € pour la Tranche 4)



### **Récupération des eaux de pluie des toitures du gymnase et des tennis couverts.**

(Lagny-le-Sec : Subvention de 22 994,88 €)



**Création d'un observatoire sur le Frêne associé à une zone de stationnement**  
(Fresnoy-le-Luat : Subvention de 21 475,61 €)



**Au titre de la DSIL : 5 (dont 3 ont perçu aussi de la DETR) pour un montant total de subventions de 408 278,37 €**

### **Construction de groupes scolaires**

(SYRPI Autheuil-en-Valois, Boursonne, Cuvergnon, Ivors La Villeneuve-sous-Thury : Subvention de 180 746 €  
SIRS de Bouillancy/Réez-Fosse-Martin/ Villers-Saint-Genest : Subvention de 178 768,41 €)



### **Rénovation énergétique de bâtiments publics : salle des fêtes, mairie...**

(Betz : Subvention de 11 150,03 €  
Lagny-le-Sec : Subvention de 33 981,75 €)



### **Rénovation et modernisation de l'éclairage public**

(Duvy : Subvention de 3 632,18 €)



**Au titre du FNADT : 1 projet pour un montant total des subventions de 210 000 €**

**Création d'une microferme maraîchère bio innovante**

*(Lagny-le-Sec : Subvention de 210 000 €)*



**Au titre du Fonds Vert : 4 pour un montant total de subventions de 965 716,43 €**

**Rénovation énergétique de bâtiments publics : salle des fêtes, salle du conseil)**

*(Nanteuil-le-Haudouin : Subvention de 818 979,01 €*

*Mareuil-sur-Ourcq : Subvention de 117 250 €*

*Séry-Magneval : Subvention de 29 487,42 €)*

